



KOKOUSAIKA	Maanantai 11.5.2020 kello 16.30 -16.48	
KOKOUSAIKKA	Isonkyrön virastotalo, valtuustosali	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana)	Pukkinen Jaakko Kuusikko Erkki Mäki-Rammo Mirva Mäkynen Jouni Salo Pentti Taijala Beata	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Kankaanpää Tero Hänninen Petri Viljanmaa Marko, läsnäolo- ja puheoi- keudella Antti Iivari	esittelijä pöytäkirjanpitäjä rakennuttajakonsultti hyvinvointijohtaja
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Todettiin	
ASIAT §	17- 20	
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä
	Jaakko Pukkinen	Petri Hänninen
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Isonkyrön kunnanvirastossa 15.5.2020	
	Allekirjoitus	
	Erkki Kuusikko	Pentti Salo
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Aika ja paikka Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi tiistaina 19.5.2020 klo 14.00 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.	
Todistaa	Virka-asema	Allekirjoitus
	Toimistos sihteeri	Minna Vakkila

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Toimikunta 11.5.2020 § 17

Todetaan läsnäolo-oikeutetut, jotka osallistuvat kokoukseen paikan päällä ja etänä.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokoukseen osallistujat ja että etänä osallistuvat liikuntahallin rakennustoimikunnan jäsenistä Pentti Salo ja Beata Taijala.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Toimikunta 11.5.2020 § 18

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Kuusikko ja Pentti Salo

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

LIIKUNTAHALLIN PARKKIPAIKAN VALAISEMINEN JA ULKOPISTORASIAT

Toimikunta 11.5.2020 § 19

Isokyrö areenan sähkökeskukseen on rakennustöiden yhteydessä tehty varaus myös ulkoalueella tarvittavaan lisävalaistukseen sekä ulkoilmatapahtumien sähkön tarvetta varten. Ulkoalueen ja parkkipaikan lisävalaisemisella parannetaan merkittävästi alueella liikkuvien turvallisuutta, etenkin pimeänä aikana.

Tekninen palvelu on selvittänyt parkkialueella tarvittavan lisävalaistuksen laajuuden sekä kentälle tarvittavan tapahtumien sähkön syötön toteutustavan. Tapahtumien sähkönsyöttö on tarkoituksenmukaista toteuttaa säänkestävällä lukittavalla voimavirta keskuksella (32A), josta on mahdollista saada virtaa myös normaali pistorasiasta (16A). Tarvittavat kaapelit, -varusteet, -keskus, asennus- ja maankaivuutöiden kokonaishinnaksi on arvioitua 6.000,00€ (alv0%)

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh. . 050 413 9439.

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

Toimikunta päättää antaa tekniselle johtajalle valtuudet tilata esittelytekstin mukaiset valaistus- ja sähkönsyöttöjärjestelmät kokonaishinta-arvion puitteissa.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

LIIKUNTAHALLIN LOPPUSELVITYS

Toimikunta 11.5.2020 § 20

Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.1.2020 § 7 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2020.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on kohdassa ”sisäinen valvonta, tarkastus ja raportointi” määrätty, että ”talonrakennus- ja kunnallistekniikan hankkeista tulee tehdä loppuselvitys kahden kuukauden kuluessa niiden valmistuttua. Loppuselvitys tehdään lautakunnan tai viranhaltijan päättämistä hankkeista tekniselle lautakunnalle ja suuremmista hankkeista selvitys tehdään kunnanhallitukselle. Selvityksen tulee sisältää tiedot hankkeen suoritustavasta, tehdyistä sopimuksista ja hankkeen lopullisista kustannuksista. Budjetissa mainituista investointihankkeista tulee tuoda loppuselvitykset tiedoksi kunnanhallitukselle.

Liikuntahallin rakennustyöt käynnistyivät kesällä 2018 mm. tontilla sijaitsevien kunnallisteknisten putkistojen siirroilla. Varsinainen rakennustyö on toteutettu KVR-urakkana ajalla 4/2019–1/2020, minkä jälkeen rakennuttaja on varustellut hallia luovuttaen sen käyttäjille 1.2.2020 alkaen. Tarkemmin liikuntahallin rakentamisen vaiheista ja hankkeen osapuolista on kerrottu [hankeselvityksessä](#).

Rakennushankkeelle on haettu ja saatu opetus- ja kulttuuriministeriön eritysavustus 750.000 €. Avustuksen maksatus on jakautunut hankkeen etenemisen mukaan. Hankeselvitys ja rakennustarkastajan lopputarkastuspöytäkirja on toimitettu opetus- ja kulttuuriministeriöön 17.04.2020, minkä jälkeen viimeinen erä on tullut maksuun.

Talousarviossa vuodelle 2019 rakentamiseen on varattu menoja 2.950.000 euroa ja tuloja 600.000 euroa sekä kuluvalle vuodelle 2020 menoja 650.000 euroa ja tuloja 150.000 euroa. Kolmelle vuodelle ajoittuneelle hankkeelle varattu kokonaisinvestointimääräraha 3.700.000 euroa. Tulomääräraha koostuu 750.000 euron erityisavustuksesta. Nettomeno on näin ollen yhteensä 2.950.000 euroa.

Rakennushankkeen laskuttamattomat menot 11.5.2020 ovat;

- Rakennuttajakonsultin palkkiot (erät 12.13 ja 14) yht. - 6.320,00
- KVR-urakan viimeinen erä (erä 72.) - 55.934,00

Tämänhetkinen 11.5.2020 ([liite](#)) tilanne rakentamiskustannusten osalta on seuraava:

	menot	tulot	netto
2018	-114.662,70	-	-114.662,70
2019	-2.690.420,19	600.000,00	-2.090.420,19
2020	- 590.155,49	150.000,00	-440.155,49
11.5.2020 toteutuneet	-3.395.238,38	750.000,00	-2.645.238,38
laskuttamattomat	- 62.254,00		
YHT:	- 3.332.984,38	750.000,00	-2.582.984,38

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

Toimikunta päättää,

- varata mahdollisuuden vähäisiin menon lisäyksiin tai hyvityksiin talousarviovuoden aikana
- hyväksyä liikuntahallin loppuselvityksen ja saattaa sen edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Pykälät: 19, 20

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Määräaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämistä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin sähköisestä asiointista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämistä, jollei muuta näytetä.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

Isonkyrön kunnanhallitus
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
telefaksi (06) 470 1444, sähköposti: isokyro@isokyro.fi

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 17, 18

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 19,20

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet			Otteen oikeaksi todistaa
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	